



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☒ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr. DNB
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 78/156619/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dhr. Henr. Berger Mathieu

Sionlaan 51
8500 Koksijde

EIGENAAR: IDEH

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: BIBA Light Repair

Adres: Vredelaan 40 - 8500 Koksijde

INSTALLATEUR: IDEH

Adres: _____

BTW nr.: 0876-66-347

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 19-06-2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAP art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 31) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verzekering - Verkoop eenheid: Type der lokalen: 15 Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type D4P/40A/0,3A

Type van de aardelektrode: 1x5 - baren - pennen - horizontaal geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 25; RA: 18 Ohm; RI tot 7,1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie één draadschema
situatieplannen.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: Geen

Nota: bijkomend overzicht op ons verslag 78/156619/03 van 16-07-2014. Er werd
gevolg gegeven aan onze vaststellingen.

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: BTV West-Vlaanderen

handtekening: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19-06-2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,

voor de Directeur,